

文書番号 高 R0709 番 001 号
令和 7 年 1 0 月 8 日

一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会
会長 森川 博之 殿

B T V株式会社
代表取締役 江夏 徳次郎

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1)工 事 完 了 日：令和 4 年 2 月 8 日
(2)サービス開始日：令和 4 年 3 月 1 日

2. 目標達成状況（累積数）

指 標	目 標 (目標年度)	実績値/目標値					
		令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度 (9 月末時点)
家庭用 Wi-Fi の設置数	1,900 箇所 (令和 7 年度)	0 /-	141 /-	535 /300	823 /800	1,145 /1,300	1,730/1,900
教育用 Wi-Fi の設置数	6 箇所 (令和 3 年度)	0 /1	0 /6	6 /6	6 /6	6 /6	6/6
観光用 Wi-Fi の設置数	4 箇所 (令和 3 年度)	0 /-	4 /4	4 /4	4 /4	8 /4	8/4
公衆用 Wi-Fi の設置数※	-箇所 (令和-年度)	0 /-	0 /-	0 /-	3 /-	3 /-	3/-

(参考) (累積数)

提供可能回線数	利用回線数					
	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度 (9 月末時点)
1,910 回線	0 回線	145 回線	545 回線	836 回線	1,162 回線	1,747 回線

3. 中間評価を踏まえて実施した取組

- 家庭用 Wi-Fi

半導体不足による最終端末入荷遅延に対して、メーカーへ働き替え、安定供給を確立することにより、設置工事のペースを上げる事に努めた。

3 か月毎のキャンペーンを行い、加入促進のチラシを折り込み新聞にて配布した。

(2024.3 月・7 月・12 月 2025.3 月・7 月・8 月)

- 観光用 Wi-Fi 及び公衆用 Wi-Fi

観光用 Wi-Fi の設置計画を自治体と協議し、公園内の遊具施設、宿泊施設、レストハウスなど来場者が活用できる観光用 Wi-Fi を新たに 4 箇所の設置を実施

4. 評価

- 家庭用 Wi-Fi (累積数)

令和 6 年度 実績 1,162 箇所

令和 5 年度からの最終端末機器の不足が解消し、設置台数を増やす事が出来たが、工事件数のペースを上げる事が出来ず、目標値を下回る結果となった。

令和 7 年度 実績 1,747 箇所

令和 6 年度の結果を受け、端末機器の流通も安定した事で、工事のペースを上げる事により、順調に設置台数を伸ばしている。当該年度目標台数に到達する見込みとなり、令和 7 年度末に当初目標を達成する予定である。

- 教育用 Wi-Fi、観光用 Wi-Fi 及び公衆用 Wi-Fi (累積数)

令和 7 年度 (9 月末時点) : 実績 17 箇所

教育用 Wi-Fi 及び観光用 Wi-Fi については、自治体と連携協議し当初の計画施設への設置が完了し、目標値を達成している。また、令和 6 年度に新た観光用 Wi-Fi として 4 箇所設置した。

公衆用 Wi-Fi については、当初目標には設定していなかったが、自治体と連携協議し、公共施設 3 箇所に設置した。

- 提供可能回線数に対する利用回線数について (累積数)

令和 7 年度 (9 月末時点) において 1,747 回線と順調に伸びてきている。

令和 7 年度下期においては、キャンペーン及び加入促進の折り込みチラシなどを実施し、設置工事のペースを上げることで、利用回線数は 1,910 回線に到達する見込みである。